Thurgau

Formular: Bauabnahme Güllebehälter

Die Kontrollen haben in Absprache mit der Gemeinde zu erfolgen.

Gemeinde _____ Baugesuch Nr. _____

Bauherr, Wohnadresse _____

Objektadresse _____

Ortsbezeichnung _____ Parzellen Nr. _____

Bauleiter, Polier _____ Ingenieur _____

Unternehmer _____

Baukontrollen

	in Ordnung	Datum	Unterschrift
Grundwasserspiegelabsenkung laut Vorschriften	☐ ja ☐ nein		
Abnahme der Bodenbewehrung	☐ ja ☐ nein		
Abnahme der Wandbewehrung (Schalung, spez. Distanzhalter, Armierung etc.)	☐ ja ☐ nein		
Abnahme der Deckenbewehrung	☐ ja ☐ nein		
Korrekte Ausführung der Fugen	☐ ja ☐ nein		
Kontrolle Verbindungsleitungen/Anschlüsse	☐ ja ☐ nein		
Kontrolle Leckerkennung (falls vorhanden)	☐ ja ☐ nein		
Druckprüfung mit Wasser (vgl. unten)	☐ ja ☐ nein		

Die Hinterfüllung darf erst nach der Wasserstandsprobe erfolgen.

Wasserfüllung (entsprechendes ankreuzen)

Schutzzone S2☐ S3☐ Schutzareal☐ Schutzbereich A☐ Schutzbereich B☐	Füllung 100 %
Wasserfüllung bei besonderen Verhältnissen	Füllung ___ %
Dauer der Dichtigkeitsprüfung	____ Stunden
Die Grube bzw. das Silo muss mind. 24 Stunden vor der Dichtigkeitsprüfung mit Wasser gefüllt sein. Die Dichtigkeitsprüfung muss ebenfalls mind. 24 Stunden dauern.	

Wasserstand in _____ m sichtbarer Verlust ☐ ja ☐ nein

☐ Nachbesserung angeordnet ☐ ja ☐ nein

☐ Nachkontrolle Datum _____ Unterschrift _____

☐ Bemerkungen/Änderungen gegenüber dem Projekt. Bitte auf der Rückseite vermerken.

Ausmass der Güllegrube _____ m^3 (Länge _____ m, Breite _____ m Höhe _____ m)

Schlussabnahme

Die Anlage wird für in Ordnung befunden und abgenommen. Datum _____

Garantiefrist für versteckte Mängel bis _____

Projektverfasser	Ingenieur	Bauunternehmer	Bauherr	Gemeinde

Original an Gemeinde

Kopie durch Gemeinde an Amt für Umwelt, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld sowie an den Bauherrn